


## COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **DETERMINAZIONE N. 68**

07/05/2026

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 15 AL 17 APRILE 2025, INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MURO DI DIFESA CROLLATO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GERMANASCA. CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI**

**CODICE UNIVOCO TO\_A18\_1154\_25\_080**

**CUP G88H25000450002**

**CIG COLLAUDO: B9A327E34E**



**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 15 AL 17 APRILE 2025, INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MURO DI DIFESA CROLLATO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GERMANASCA. CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI**

**CODICE UNIVOCO TO\_A18\_1154\_25\_080**

**CUP G88H25000450002**

**CIG COLLAUDO: B9A327E34E**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Premesso** che, nei giorni dal 15 al 17 aprile 2025, i territori della Città Metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato frane, valanghe, colate detritiche ed esondazioni di fiumi, torrenti e rii secondari, provocando ingenti danni a impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati e determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

**Considerato** che il territorio di Pomaretto è stato a sua volta interessato da gravi dissesti idrogeologici e da significativi danni alle infrastrutture e alle attività economiche;

**Rilevato** inoltre che tali precipitazioni hanno causato il crollo del muro di difesa sulla sponda sinistra del Torrente Germanasca;

**Vista** l'ordinanza commissariale n. 5/A1800A/1154 del 24.10.2025 della Regione Piemonte ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154/2025. Approvazione primo e secondo stralcio del piano degli interventi.", con la quale risulta assegnato al comune di Pomaretto in riferimento all'intervento di cui al codice univoco TO\_A18\_1154\_25\_080, CUP G88H25000450002, per Interventi di ricostruzione muro di difesa crollato in sponda sinistra del torrente Germanasca la somma di € 418.000,00;

**Richiamata** l'ordinanza Sindacale n. 7/2025 del 29.04.2025 con la quale si ordinava all'Ing. Andrea Martignoni dello Studio Associato geom. Chauvie ing. Martignoni via Chiesa di Miradolo n. 20 - 10060 San Secondo di Pinerolo, di provvedere all'assistenza tecnica, alle verifiche, alle operazioni controllo nonché la redazione degli atti necessari per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza da effettuare per la messa in sicurezza del muro di arginatura del Torrente Germanasca all'altezza del Civico 20 di Via Carlo Alberto;

**Richiamata** l'ordinanza Sindacale n. 11/2025 del 19.05.2025 con la quale si ordinava all'impresa IDROTERM S.R.L, con sede in via Fossat n. 67 -10060 San Secondo di Pinerolo, di intervenire con mezzi propri per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza da effettuare per la messa in sicurezza del muro di arginatura del Torrente Germanasca all'altezza del Civico 20 di Via Carlo Alberto;

**Richiamato** il verbale di accertamento di somma urgenza in data 29.04.2025, ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

**Richiamate** le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n. 185 del 9.12.2025 con la quale si assunse impegno di spesa per l'assistenza tecnica, verifiche, operazioni controllo nonché la redazione degli atti necessari all'esecuzione di interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 – Ordinanza 7/2025;
- n. 194 del 16.12.2025 con la quale si approvava il progetto esecutivo e veniva assunto impegno di spesa dei lavori conseguenti, all'ordinanza n. 11/2025 del 19.05.2025;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 16.02.2026 che fissava l'ultimazione delle prestazioni al 30.04.2026;

**Visto** il primo verbale di sospensione dei lavori del 27.02.2026;

**Visto** il primo verbale di ripresa dei lavori del 16.03.2026;

**Visto** il secondo verbale di sospensione dei lavori di 1.04.2026;

**Visto** il secondo verbale di ripresa dei lavori del 20.04.2026 che stabiliva come nuovo termine contrattuale per la conclusione delle opere alla data del 7.05.2026;

**Vista** la nota del 6.05.2026 prot. n. 1981 del 7.05.2026 con la quale l'appaltatore ha richiesto una proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni, motivata da "... condizioni meteo in parte avverse di queste ultime settimane, il periodo di disgelo che ha costretto alla sistemazione in diverse occasioni del guado provvisorio di accesso al cantiere visto l'innalzamento del livello del torrente Germanasca, considerate le difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei tiranti ad elevata profondità in terreni non compatti che hanno provocato un rallentamento dell'esecuzione degli stessi e di conseguenza la necessità di maturazione della malta iniettata al fine della corretta tesatura dei tiranti...";

**Dato atto che:**

- le motivazioni addotte risultano meritevoli di accoglimento e non imputabili esclusivamente all'appaltatore;
- la proroga non comporta maggiori oneri economici a carico dell'Ente;
- ricorrono i presupposti per la concessione della proroga dei termini contrattuali;

**Richiamato:**

- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.12.2025, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2026-2027-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2025, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2026, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18.03.2026, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**d e t e r m i n a**

1. di concedere all'operatore economico IDROTERM S.R.L, con sede in via Fossat n. 67 -10060 San Secondo di Pinerolo una **proroga di 30 giorni** naturali e consecutivi per l'esecuzione di LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 15 AL 17 APRILE 2025, INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MURO DI DIFESA CROLLATO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GERMANASCA;

2. di stabilire che il nuovo termine contrattuale per **l'ultimazione delle prestazioni è fissato al 8.06.2026**;
3. di dare atto che la presente proroga non comporta maggiori oneri economici per il Comune;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore, al Direttore dei Lavori/DEC e agli uffici competenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

Danilo BREUSA